

13. 약수시장 주변 전선지중화 사업추진

관리번호	1-13	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	사업예산	2,812백만원
사업주체	중구/서울시/국가	신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진		
작성자	도로시설과장 : 어원철☎8252	지하안전굴착팀장 : 권익생☎6121	담당 : 신승무☎6122				

약수시장 주변에 미관을 저해하는 한전주, 통신주와 공중선로의 지중화를 통해 안전하고 쾌적한 가로환경 조성

□ 정책개요

- 사업기간 : 2021. 12. ~ 2024. 12.
- 위치 : 동호로7길 [약수역5번출구 옆 ~ 동호로7길 38(남산타운APT 경계부)]
- 사업내용 : 공중선(한전·통신) 지중화 L=250m, 도로정비(아스콘포장 28.5a)
 - 철거시설 : 한전주 철거 11본, 통신주 철거 3본, 한전 및 통신 공중선 등
 - 설치시설 : 한전 배전시설 7기(개폐기 4기, 변압기 3기), 맨홀설치
- 시설별 사업부서
 - 전기설비 지중화 : 한국전력공사 서울지역본부
 - 통신설비 지중화 : 통신사(딜라이브(대표통신사)), KT
 - 도로포장 정비 : 중구청(도로시설과)
- 총사업비 : 2,812백만원
 - 국비 471, 시비 405, 구비 655(도로복구비 250), 한전 및 통신 1,281

□ 추진실적

- 2022. 3. ~ 8. : 지중화사업 협약체결[한전(3월), KT(6월), 대표통신사(8월)]
- 2022.11. ~ 12. : 공사계약 및 시험굴착(한전+대표통신사)
- 2023. 3. ~ 6. : 보행환경개선 실시설계용역 시행(보도관리팀)
- 2023. 9. ~ 10. : 한전, 통신사, KT 지중화 관로공사 시행 및 완료
- 2023.10. ~ 12. : 보도설치, 차도포장 완료, 지중화 선로공사 시행(한전, 통신, KT)
- 2023.11. ~ 2024. 12. : 지중화 선로공사 및 전주철거(총 14본) 완료
- 주민 참여(소통) 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송보도	그 외 소통방안
3	-	-	-	5

- 공사 설명회 개최(약수동 주민센터) : 2023. 2. 16. / 2023. 5. 17.
- 공사 추진 현수막 게시, 공사안내문 배포 등 : 2023. 3. ~
- 약수시장 지중화 사업 및 도로정비 공사 성과 공유회 개최 : 2024. 12. 27.

공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 약수시장 지중화	목표	착공준비 (관로,선로)	공사완료 (선로)	-	-	-	관로:100%
	실적	착공준비 완료	공사완료 (관로)	공사완료 (선로· 전주철거 완료)	-	-	선로:100% 철거:100%

연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계	2,812	2,812	-	-	-
	국비	471	471	-	-	-
	시비	405	405	-	-	-
	구비	655	655	-	-	-
	기타(민자)	1,281	1,281	-	-	-
집행액	소계	2,812	2,812	-	-	-
	국	471	471	-	-	-
	시	405	405	-	-	-
	구비	655	655	-	-	-
	기타(민자)	1,281	1,281	-	-	-

향후계획

- 공사 완료(2024.12.19. 전주철거 완료)

홍보계획

- 홍보대상 : 공사 시행 주변 주민, 상인, 유관기관 등
- 홍보방법 : 매체별/시기별 다양한 홍보 추진
 - 오프라인 : 주민설명회, 포스터, 리플렛 배포, 현수막, 공사안내판 게시 등
 - 온라인 : 중구 빙드, 홈페이지, 각종 SNS, UMS 홍보 등
 - 시기별 : 공사 전/후 주민 협조요청, 사업효과 홍보

불 임

참고자료 (위치도, 현황자료)



지중화 공사 사진

공사 전



공사 후

