

6. 금호여자중학교 개축(리모델링) 지원

관리번호	3-6	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	사업예산	비예산
사업주체	교육청		신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진	
작성 자	교육정책과장 : 송혜정 ☎8214 교육지원팀장 : 임소영 ☎4671 담당 : 신상훈 ☎4672						

중부교육지원청에서 2024년 1월부터 노후 건물 철거 후 학교 신축 공사 진행하여, 2026년 1월 준공 예정

☐ 그린스마트 미래학교 사업개요

- 사업내용 : 노후 학교 철거 후 디지털과 친환경 기반의 미래학교로 신축
- 공사비용 및 기간

총사업비 (백만원)	설계비 (백만원)	공사비 (백만원)	운영비 및 기타 (백만원)	공사기간	착공일	준공예정일
23,248	1,204	18,194	3,850	732일	2024.1.9.	2026.1.10.

☐ 추진실적

- 금호여중 「공감톡톡 간담회」 추진 : '23. 6. 2.
- 재학생 학습권 보장을 위한 교육경비(27,674천원) 지원 : '23. 7. 17.
- 금호여중 재개교 관련 市교육청(학교지원과) 면담 추진 : '24. 8. 26.
- 교육 현안 관련 중부교육지원청 간담회 진행 : '25. 2. 25.
- 금호여중 남녀공학 전환 및 교명 변경 의견제출 : '25. 7. 14.
- 금호여중 재개교 관련 중부교육지원청 업무협의 : '25. 9. 29.

〈리모델링 추진현황〉

- 실시협약 체결 및 최종사업시행자 선정 : '22. 12. 15.
- 실시설계 추진 : '23. 1. ~ 5.
- 사업계획승인 : '23. 8. 30.
- 금호여중 휴교 및 그린스마트 미래학교 착공 : '24. 1.
- 금호여중 남녀공학 전환 추진(행정예고, 명칭변경) : '25. 6. ~
- 금호여중 그린스마트 미래학교 준공예정 : '26. 1.

☐ 주민참여 및 소통실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송·보도	그 외 소통방안
6	2	-	4	-

☐ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률(%)
개축(리모델링) 지원 (학교지원 간담회 운영횟수)	목표	1	2	2	2	1	75
	실적	1	2	2	1	-	

☐ 향후계획

- 금호여중 개축 시 교육경비를 통한 디지털시설 개선 및 프로그램 지원

☐ 홍보계획

- 금호여중 개축 시 우리구 지원사항 홈페이지 게시 등 홍보