

6. 금호여자중학교 개축(리모델링) 지원

관리번호	3-6	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	사업예산	비예산
사업주체	교육청		신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/ 추진중 /일부추진	
작성자	교육정책과장 : 정서란 ☎8214		교육지원팀장 : 모근택 ☎4671		담당 : 정해영 ☎4675		

중부교육지원청에서 2024년 1월부터 노후 건물 철거 후 신축 공사 진행 예정이며, 2025년 12월 준공 예정

그린스마트 미래학교 사업개요

- 사업내용 : 노후 학교 철거 후 디지털과 친환경 기반의 미래학교로 신축
- 공사비용 및 기간

총사업비 (백만원)	설계비 (백만원)	공사비 (백만원)	운영비 및 기타 (백만원)	공사기간	착공예정일	준공예정일
23,248	1,204	18,194	3,850	732일	2024.1.9.	2026.1.10.

우리구 추진실적

- 금호여중 「공감톡톡 간담회」 추진 : '23. 6. 2.
- 재학생 학습권 보장을 위한 교육경비(27,674천원) 지원 : '23. 7. 17.

교육청 추진실적

- 우선협상대상자 협상 진행 : '22. 5. ~ 11.
- 실시협약 체결 및 최종사업시행자 선정 : '22 12. 15.
- 실시설계 추진 : '23. 1. ~ 5.
- 사업계획승인 : '23. 8. 30.
- 금호여자중학교 휴교(2024.3. 예정) 공표 : '23. 10.

공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
개축(리모델링) 지원 (학교지원 간담회 운영횟수)	목표	1	2	2	2	1	100
	실적	1	2	0	0	0	

향후계획

- 금호여중 개축 시 교육경비를 통한 디지털시설 개선 및 프로그램 지원

홍보계획

- 금호여중 개축 시 우리구 지원사항 홍보