

## 11. 지하철2호선 신당역에서 중앙시장 지하 연결통로 개설

|      |                    |      |                    |      |                             |      |          |
|------|--------------------|------|--------------------|------|-----------------------------|------|----------|
| 관리번호 | 1-11               | 사업구분 | 임기내/임기후            | 사업시기 | 단기/중기/장기                    | 사업예산 | 5,147백만원 |
| 사업주체 | 중구/서울시/국가          | 신규여부 | 신규/계속              | 이행단계 | 완료/완료(지속)/ <b>추진중</b> /일부추진 |      |          |
| 작성 자 | 도로시설과장 : 어원철 ☎8252 |      | 도로계획팀장 : 기효상 ☎6101 |      | 담당 : 김은진 ☎6104              |      |          |

서울중앙시장 하부 신당지하상가와 신당역(2호선)간 지하를 연결하여 시장경제 활성화 및 이용편의 도모

### □ 정책개요

- 공 사 명 : 신당지하상가~신당역간 지하통로 연결공사
- 공사기간 : 2021.12. ~ 2024.06.
- 위     치 : 신당역사(2호선)와 신당지하상가 연결부(중앙시장 입구)
- 공사규모 : 연결통로 신설(B=3~12m, L=35m) 및 E/S 2개소 설치
- 총사업비 : 5,147백만원(3,847백만원 기확보 - 시 3,447, 교부세 400)

### □ 추진실적

- 2022.09. : 서울교통공사 협약체결 및 공사착공
- 2022.11. : 건설기술자문회의 및 공사장 안전점검
- 2022.12. ~ '23. 2. : 동절기 공사중지
- 2023.03. : 해빙기 공사장 안전점검 및 공사재개
- 2023.08. : 서울시 투자심사(결과: 조건부추진)  
- 당초 투자심사 대비 사업비 증액 사유 및 세부적인 내역 보완
- 2023.12. : 비개착 강관압입 완료 및 수직구(정화조) 공사중
- 2023.12. : 특별교부세(행정안전부) 4억원 확보



비개착 강관압입 완료



정화조 벽체철근 배근



지보재 설치중

**공약달성 확인지표 및 실적**

| 단위사업(확인지표) | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 이행률 (%) |
|------------|----|------|------|------|------|------|---------|
| 1. 연결통로 설치 | 목표 | 10   | 90   |      |      |      | 60      |
|            | 실적 | 10   | 50   |      |      |      |         |

**연차별 예산 확보 및 집행 실적**

(단위 : 백만원)

| 구분  |    | 계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
|-----|----|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 확보액 | 소계 | 5,147 | 3,447 | 400   | 1,300 |      |      |
|     | 국비 | 400   | -     | 400   | -     |      |      |
|     | 시비 | 4,747 | 3,447 | -     | 1,300 |      |      |
| 집행액 | 소계 | 5,147 | 1,407 | 2,040 | 1,700 |      |      |
|     | 국  | 400   | -     | -     | 400   |      |      |
|     | 시  | 4,747 | 1,407 | 2,040 | 1,300 |      |      |

**향후계획**

- 2024.01. ~ 02. : 정화조 설치 및 화장실 이전
- 2024.03. ~ 04. : 추가사업비 확보 및 E/S구조물 설치
- 2024.05. ~ 06. : E/S 시험운영 및 지하통로 연결

**홍보계획**

- 밴드, 카카오톡 등을 활용한 체계적인 주민 소통 창구를 활성화하고, 공사중 소음·먼지 등 민원발생시 적극 검토
- 지하연결통로 개통시 신중양시장 및 황학상권 관련 이벤트 행사 개최 협조 (전통시장과 주관)


위치도



현황사진



## 공사계획 단면도



## 조감도

