

## 23. 급경사, 노후된 골목길 안전화 사업

관리번호	1-23	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	총사업비	5,755백만원
사업주체	중구/서울시/국가		신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진	
작성 자	도로시설과장 : 조성건 ☎8252   도로관리팀장 : 윤병태 ☎6111   담당 : 유강현 ☎6112						

노후된 골목길 및 급경사지를 재포장하고 미끄럼방지포장 및 도로열선 등을 설치하여 안전한 보행환경을 조성하고자 함

### □ 정책개요

- 대 상 지 : 중구 내 노후된 골목길 및 급경사지
- 사업기간 : 2022. ~
- 사업내용 : 노후된 골목길 및 급경사지 포장정비, 시설물정비, 도로열선 설치

### □ 추진실적

- 2022~2024년 도로, 시설물 정비 및 도로열선 설치
  - 노후된 골목길 포장정비 : 동호로8길(약수역) 외 164개소 A=908a
  - 도로시설물(계단, 핸드레일 등) 정비 : 동호로11차길(다산성곽길) 외 178건
  - 도로열선 설치 : 필동로8길(필동) 외 33개소, L=4,016m
- 2025년 도로, 시설물 정비 및 도로열선 설치
  - 노후된 골목길 포장정비 : 동호로25길(장충동) 외 19개소 A=62a
  - 도로시설물(계단, 핸드레일 등) 정비 : 덕수궁 지하보도 외 42건



도로재포장 및 미끄럼방지 포장



지하보도 벽체 정비

### ○ 주민 참여(소통) 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송보도	그 외 소통방안
-	-	-	-	400

- 급경사, 노후된 골목길 안전화 공사 사전안내문 부착 : ' 22. 7. 1. ~

## ☐ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 관내 노후도로 정비	목표	250a	180a	180a	180a	180a	97.0
	실적	264a	268a	347a	62a		

## ☐ 연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계	5,755	1,072	1,013	1,754	1,916
	국비	-	-	-	-	-
	시비	1,292	-	800	492	
	구비	4,463	1,072	954	1,424	
	기타(민자)	-	-	-	-	-
집행액	소계	4,210	1,063	915	1,659	573
	국	-	-	-	-	-
	시	1,112	-	800	312	
	구비	3,098	1,063	859	261	
	기타(민자)	-	-	-	-	-

## ☐ 향후계획

### ○ 노후된 골목길 도로포장 및 시설물 정비

- 노후된 골목길 재포장 및 시설물 정비
- 급경사지 미끄럼방지 포장정비 및 도로 열선 설치 검토
- 동주민센터와 연계하여 노후된 골목길 전수조사를 통한 정비계획 반영

### ○ 이면도로 경사지 도로열선 설치

- '25년 버티고개역 인근(다산동) 외 14개소 도로열선 설치

## ☐ 홍보계획

### ○ 노후된 골목길 공사 시 안내를 통해 안전 중구 적극홍보

- 골목길 공사 사전안내문 홍보(안내문, 현수막 등) ⇒ 중구민
- 각 동주민센터 협조하여 공사안내 적극 홍보 ⇒ 중구민
  - ▶ 통장 및 직능단체 회의시 공사안내 및 동주민센터 안내게시판 부착
- U-행복소통문자 활용한 사전공사안내 ⇒ 중구민