

23. 급경사, 노후된 골목길 안전화 사업

관리번호	1-23	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	총사업비	1,013백만원
사업주체	중구/서울시/국가	신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진		
작성 자	도로시설과장 : 어원철 ☎8252 도로관리팀장 : 권익생 ☎6111 담당 : 김동건 ☎6112						

노후된 골목길 및 급경사지를 재포장하고 미끄럼방지포장 및 도로열선 등을 설치하여 안전한 보행환경을 조성하고자함.

정책개요

- 대 상 지 : 중구 내 노후된 골목길 및 급경사
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 사업내용 : 노후된 골목길 및 급경사지 포장정비, 시설물정비, 도로열선 설치

추진실적 (2022.7.1. ~ 2023.12.31.)

- 2022년 포장정비 및 도로열선 설치
 - 노후된 골목길 포장정비 : 동호로8길(약수역) 외 23개소 A=264a
 - 도로시설물(계단, 핸드레일 등) 정비 : 동호로11차길(다산성곽길) 외 55건
 - 도로열선 설치완료(6개소) : 필동로 8길(필동) 외 5개소, L=782m
- 2023년 포장정비 및 도로열선 설치(1~3분기)
 - 노후된 골목길 포장정비 : 퇴계로90길(신당5동) 외 86건 A=286a
 - 도로시설물(계단, 핸드레일 등) 정비 : 서울역 지하보도 외 43건
 - 도로열선 설치 : 동호로5길(약수동) 외 21개소 설치완료



도로재포장



미끄럼포장 및 도로열선설치

○ 주민 참여(소통) 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송보도	그 외 소통방안
-	-	-	-	240

- 급경사, 노후된 골목길 안전화 공사 사전안내문 부착 : ' 22. 7. 1. ~

공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 관내 노후도로 정비	목표	250a	180a	180a	180a	180a	56.7
	실적	264a	286a				

연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계	2,085	1,072	1,013	864	
	국비	-	-	-	-	
	시비	-	-	-	-	
	구비	2,085	1,072	1,013	864	
	기타(민자)	-	-	-	-	
집행액	소계	2,471	2,471	1,013	-	
	국	-	-	-	-	
	시	-	-	-	-	
	구비	2,471	2,471	1,013	-	
	기타(민자)	-	-	-	-	

향후계획

○ 노후된 골목길 재포장 및 시설물 정비공사

- 노후된 골목길 재포장 및 시설물 정비
- 급경사지 미끄럼방지 포장정비
- 도로열선 설치 대상지 포장정비 시행
- 각 동주민센터와 연계하여 노후된 골목길 전수조사를 통해 정비계획 반영

- 이면도로 경사지 도로열선 운영 : 동호로5길(약수동) 등 32개소
 - 향후 ‘관내 도로열선 설치 기본계획’ 및 추가발굴, 민원사항 등에 따라 예산(국비, 시비 등)을 확보하여 순차적 도로열선 설치 예정

□ 홍보계획

- 노후된 골목길 안전화 공사 시 안내를 통해 안전 중구 적극홍보
 - 골목길 안전화 사전공사안내문 홍보(안내문, 현수막 등) ⇒ 중구민
 - 각 동주민센터 협조하여 공사안내 적극 홍보 ⇒ 중구민
 - ▶ 통장 및 직능단체 회의시 공사안내 및 동주민센터 안내게시판 부착
 - 행복소통문자 활용하여 사전공사안내 ⇒ 중구민