

25. 마장로 횡단보도 보행자 안전 시설 확대

관리번호	1-25	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	총사업비	120백만원
사업주체	중구/서울시/국가		신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진	
작 성 자	교통행정과장 : 김준석☎8253 교통시설팀장 : 유은정☎6211 담당 : 김광희☎6213						

마장로 횡단보도에 보행자 신호등이 미설치되어 있어 보행자 안전 확보를 위해 신호등을 설치하여 보행자들이 안전하고 여유롭게 보행할 수 있도록 보행환경을 조성하여 쾌적한 보행환경 조성

☐ 정책개요

○ 차량 및 보행자 신호등 설치

- 사업구간 : 흥인사거리에서 황학사거리 구간
- 사업내용 : 보행자들이 안전하고 편리하게 도로를 횡단할 수 있도록 횡단보도에 보행신호등 설치
- 설치장소 : 무신호 횡단보도 3개 지점(마장로 73-1, 마장로 102, 마장로 108-2)

☐ 추진실적(2022.7.1. ~ 2024.6.31.)

구 분	마장로 73-1	마장로 102	마장로108-2
경찰 심의 현황	· 보행자 신호등 설치 심의 통보		
	· 2022. 7. 13. (서울특별시경찰청 교통관리과-16552)	· 2022. 10. 20. (서울특별시경찰청 교통관리과-26137)	· 2023. 10. 23. (서울특별시경찰청 교통관리과-26137)
공사 일정 (공사주체)	· 2023. 6. 완료 (서부도로관리사업소 기전과)	· 2023. 11. 완료 (서부도로관리사업소 기전과)	· 2024. 3. 완료 (서부도로관리사업소 기전과)

☐ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
신호등 설치 (개소)	목표		2	1			100
	실적		2	1			

□ 홍보계획

- 각 동별 직능단체 및 지역 주민 등을 대상으로 사업 추진성과 홍보
 - － 직능단체 회의 또는 주민 모임 시 보행안전 및 편의증진을 위한 시설개선 및 제도개선을 위해 주민 안전 제안 및 의견반영을 통해 사업의 실행력 확보 및 추진성과 홍보
- 각 동주민센터 및 주변 상가 등 사업안내문 배부 및 홍보물 게시
 - － 사업의 추진과정 및 인지도 제고를 위해 사업안내문 배부 및 홍보물 게시
- 민선8기 공약사업의 인지도 제고 및 성과 홍보를 위해 다양한 홍보매체 활용한 다각적 홍보 추진