

8. 초등학교 병설유치원 및 공립유치원 확대

관리번호	3-8	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	총사업비	비예산
사업주체	교육청		신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/ 추진중 /일부추진	
작성 자	교육정책과장 : 정서란 ☎8214 교육혁신팀장 : 최영순 ☎4661 담당 : 남수윤 ☎4667						

현 황

○ 유치원 현황

계(개)	공 립		사 립	비 고
	단 설	병 설		
13	1	3	9	

남산초등학교 병설 유치원 공사개요(※교육청 주관)

(단위: m², 명, 억원)

위 치	설 립 계 획			면 적		사업비 (시설)	비 고
	규 모	학급수	학생수	부 지	연면적		
퇴계로22길 17외 2필지	지하1/ 지상4	7(1)	128(4)	1,975.5	2,763.4	82.2	

추진실적

○ '22. 10월 ~ 현재 : 조성 설계 및 공사 시행 중

- 중부교육지원청-중구청간 협력 체계를 구축하여 추진사항 지속 확인·점검
- 교육 프로그램의 질적 개선 논의 등 지속 협의

공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률(%)
공립유치원 확대 (현 공립유치원 개소수)	목표	4	4	5	5	5	50
	실적	4	4				

향후계획

○ '24. 9월 : (가칭) 남산초등학교 병설 유치원 개원 예정

홍보계획

- 남산초등학교 병설 유치원 개원시 주민 홍보
- 유치원 대상 우리구 교육 프로그램 등 지원사항 적극 홍보