

18. 주민친화적 다산어린이공원 재조성

관리번호	5-18	사업구분	임기내	사업시기	단기	사업예산	877백만원
사업주체	중구		신규여부	신규	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진	
작 성 자	공원녹지과장 : 홍순철 ☎8244			공원팀장 : 김일호 ☎5851		담당 : 고은혜 ☎5856	

남녀노소 즐길 수 있는 안전한 공원 환경 조성을 위해 '24년 하반기 교부된 외부재원(8억원)을 활용하여 다산어린이공원 내 순환산책로 조성, 바닥 포장 교체 등 재정비를 '25년 9월까지 완료하고자 함

□ 정책개요

사업명	다산어린이공원 보수정비	다산어린이공원 환경개선
위치	다산어린이공원(백학시장 일대, 신당동 123-1)	
기간	2024. 11. ~ 2025. 9.	2025. 1. ~ 2025. 9.
규모	450 m ²	3,678.6 m ²
내용	순환산책로 조성(L=220), 매력정원 조성 등	블럭 및 탄성포장 정비, 노후 시설물 및 수목 정비 등
소요예산	300백만원(특교금)	500백만원(특교세)

□ 추진실적

- 2022. 11. 14. ~ 2023. 5. 31.: 기본 및 실시설계용역 시행(47백만원)
- 2022. 11. ~ 2023. 3.: 설문조사 및 주민설명회를 통한 의견 수렴
- ※ 주민 참여(소통) 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송보도	그 외 소통방안
2	2	-	-	1

- 현장 및 온라인 설문조사: '22. 11. ~ 12.
- 주민설명회 개최(2회) : '23. 2. 28. / 3. 8.
- 2023. 4. 3.: 2023년 상반기 특별교부세 신청(12억원, 미반영)
- 2023. 9. 4.: '24년 주요업무 보고(구청장)
 - 재조성에 대한 주민 반대가 있으니, 일부 최소한 정비를 통해 주민 만족도 제고
- 2024. 11. 11.: 특별교부금 확보(3억원) ※ 2024. 6. 14. 신청

- 2024. 12. 31.: **특별교부세 확보(5억원)** ※ 2024. 10. 21. 신청
- 2024. 11. 25. ~ 12. 24.: '다산어린이공원 **보수정비**' 실시설계용역 시행(특교금)
- 2025. 2. 6. ~ 3. 21.: '다산어린이공원 **환경개선**' 실시설계용역 시행(특교세)
 ※ 2023년 기본 및 실시설계용역(47백만원) 완료하였으나, 사업내용 일부 변경으로
 기 용역 수행사 측에 기존 설계 내역 및 도면을 바탕으로 수정·보완 설계 의뢰
- 2025. 3. 9.: 주민설명회 개최
- 2025. 3. 20.: 구청장 용역 보고회 개최
- 2025. 4. 24.: 공사 발주
- 2025. 5. 28.: 공사 착공
- 2025. 8. 20.: 준공기한 연기
- 2025. 9. 19.: 공사 준공

☐ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 설계용역 및 의견수렴률	목표	50	100				100
	실적	50	100				
2. 공사 추진율	목표				100		100
	실적				100		

☐ 연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구 분		계	2022	2023	2024	2025	2026
확 보 액	소계	877	47	-	800	30	-
	국비	500	-	-	500(특세)	-	-
	시비	300	-	-	300(특금)	-	-
	구비	77	47	-	-	30	-
	기타(민자)	-	-	-	-	-	-
집 행 액	소계	818	-	47	12	759	-
	국	482	-	-	-	482(특세)	-
	시	289	-	-	12(특금)	277	-
	구비	47	-	47	-	-	-
	기타(민자)	-	-	-	-	-	-

※ 2025. 10. 중 전액 집행 예정

☐ 향후계획

- 2025. 10.: 공사 준공식 시행

☐ 홍보계획

- 주민설명회 등을 통하여 주민에게 직접적으로 사업홍보 및 의견수렴
 - 2025. 3. 9.(일) 14:00 주민설명회 개최(약 35명 참석)
 - 2025. 3. 5.(수) ~ 3. 10.(월) 주민 의견 청취 안내 현수막 게시
- 사업 시행 시 주민 홍보(현수막, AI내편중구, 보도자료 등)

