

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

사업부서	도시디자인과	담당자 (연락처)	토목6급 이오수(3396-5953) 도시디자인과장 나영묵
정책사업명	광희문 관광자원화 사업		
선정기준	10억원 이상 대규모 예산투입 사업 (총사업비 20억)	사업기간	2011.2~2013.12
주요내용	☐ 사업목적 ○ 광희문의 역사·문화 자원을 활용한 관광 명소조성 ☐ 추진배경 ○ 폐쇄된 광희문을 개방하여 관광 자원화 유도 ☐ 사업개요 ○ 추진기간 : 2011. 2. 10 ~ 2013. 12. 31 ○ 사업내용 : 광희문 주변 가로환경개선 및 관광콘텐츠 개발 - 청구로 가로환경정비, 웬스철거, 탐방로 조성, 육축복원 등 - 광희문 관광 특성화 계획에 따라 장단기 사업으로 구분 추진 ○ 총사업비 : 2,000백만원 (국비, 구비 각 10억) ☐ 추진계획 ○ 광희문 관광특성화 계획 수립, 기본 및 실시설계, 광희문 관광자원화 사업시행, 주변 개발유도		

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2013-11	담당부서 작성자	도시관리국 / 도시디자인과 이오수 3396-5953
정 책 명	광희문 관광자원화 사업		
사업개요 및 추진경과	☐ 추진배경 ○ 광희문의 고유 역사·문화자원을 활용한 관광인프라 구축 ☐ 사업개요 ○ 추진기간 : 2011. 2. 10 ~ 2013. 12. 31 ○ 사업내용 : 광희문 주변 가로환경개선 및 관광콘텐츠 개발 - 청구로 가로환경정비, 흰스철거, 탐방로 조성, 육축복원 등 - 광희문관광 특성화계획에 따라 장단기 사업으로 구분추진 ○ 총사업비 : 2,000백만원 (국비, 구비 각 10억) ☐ 추진경과 ○ 2011.01.08 : 광희문 관광 활성화 사업계획 제출(문체부) ○ 2011.02.17 : 문체부 광희문 현장실사 및 사업선정 ○ 2011.03.30 : 매칭사업 구비 추경예산 확보(10억원) ○ 2011.06.14 : 광희문 관광자원화 특성화계획 수립용역계약 - 국민대학교 산학협력단 용역계약(과업수행 김개천 교수) ○ 2011.06.23 : 특성화계획 수립용역 착수보고회 개최 ○ 2011.07.07 : 문화체육관광부 국고보조금 교부(10억원) ○ 2011.10.18 : 특성화계획 수립용역 중간보고회 개최 ○ 2011.11.10 : 광희문 관광자원화 기본·실시설계 용역계약 - (주)위파트너스 용역계약(과업수행 주안수 소장) ○ 2011.12.14 : 광희문 문화재청 현상변경 심의통과(조건부) ○ 2012.01.06 : 전문가 자문 및 현장투어 실시(강우현 사장 외1인) ○ 2012.02.08 : 특성화계획 수립용역 구청장 사전보고회 개최 ○ 2012.02.21 : 특성화계획 수립용역 최종보고회 개최 ○ 2012.02.24 : 광희문 관광자원화 기본 및 실시설계 착수 ○ 2012.04.23 : 실시설계 전문가 자문실시 ○ 2012.04.27 : 광희동, 신당1동 주민설명회 개최 ○ 2012.05.03 : 연예기획사 투자유치 및 현장실사		

	○ 2012.06.12 : 중부경찰서 교통규제 심의 ○ 2012.07.17 : 서울시 디자인심의 완료 ○ 2012.08.23 : 중부경찰서 교통규제 변경심의 ○ 2012.08.24 : 연예기획사 및 전문가 공동자문실시 ○ 2012.08.29 : 실시설계 준공기한 연기 (행정절차 추가소요) ○ 2012.09.03 : 광희문 장기사업 분야 문화관광과 부서지정 ○ 2012.09.12 : 보도 포장설계 부문 서울시 지도점검 의뢰 ○ 2012.09.20 : 공사 실행부서 지정 및 공사시행 방침 (토목과/가로분야, 공원녹지과/문화재분야) ○ 2012.09.12 : 보도 포장설계 부문 서울시 지도점검 결과회신 (보도 관석포장을 일반 투수포장으로 변경지시) ○ 2012.10.10 : 문화재 현상변경(변경)허가 심의완료 ○ 2012.10.31 : 광희문 관광 자원화사업 본공사 발주(토목과) ○ 2012.11.08 : 건설폐기물 운반 및 처리 용역발주(토목과) ○ 2012.11.09 : 가로등 개량공사 발주(토목과) ○ 2012.11.13 : CCTV설치공사 발주(공원녹지과) ○ 2012.11.30 : 광희문 기본 및 실시설계 용역준공 ○ 2012.12.17 : 문화재 복원공사 감리용역 시행(공원녹지과) ○ 2012.12.20 : 경관조명설치공사 외 2건 지출원인행위 완료 ○ 2013.11.30 : 가로환경개선 및 문화재 공사완료
정책수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 계약다급 김기헌 - 최종 결재자 : 구청장 최창식 ○ 사업 관련자

	구 분	성 명	직 급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	구청장	최창식	구청장	'11.1.1~13.1 2	정책결정
	부구청장	김영수	3급	'11.1.1~13.1 1.28	총괄 감독
	국장	안재혁	건축4급	'11.1.1~13.1 .3	광희문 지휘감독
	과장	나영목	행정5급	13.01.1~13. 12	광희문 총괄책임
	과장	김태도	행정5급	'11.11.6~12. 11	광희문 총괄책임
	팀장	김창수	행정6급	'12.9.13~13. 12	사업추진 관리
	팀장	이순우	건축6급	'11.9.9~12.9 .12	사업추진 관리
	담당	이오수	토목7급	'11.10.11~1 3.12	광희문 자원화
	담당	김기현	계약4급	'11.2.1~11.1 0.10	광희문 특성화
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 문화체육관광부 관광산업과 - 문시영 관광국장 - 홍성운 관광산업과장 - 남우현 담당자 (안혜진 주무관) ○ 서울시 문화관광디자인본부 - 정현재 문화정책과장 - 정현준 문화정책팀장 - 이우종 주무관 - 임경호 공공디자인과장 - 홍성덕 공공디자인팀장 - 장지광 주무관 ○ 광희문 관광 특성화계획 수립용역 - 국민대 산학협력단 김개천 교수 ○ 광희문 관광자원화 기본 및 실시설계 용역 - (주)위파트너스엔지니어링 정혁 대표 ○ 광희문 관광자원화 공사 - 주식회사 평화건설 현장대리인 이성우 소장				