

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도로시설과	②담당자 (전화번호)	주무관 송시영 (02-3396-6105) 도로시설과장 이동훈
③정책사업명	남대문로3가 92-1 ~ 북창동 14-5간 도로개설공사		
④선정기준	30억원이상 대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2009. 1 ~ 2016. 12
⑥주요내용	☐ 추진 배경 ○ 북창동 지구단위계획구역으로 현재 일반음식점, 유흥주점이 밀집되어 있으며 건물 대다수가 70년대 이전 건물로 노후되고 도시환경이 불량한 지역임 ○ 2008년부터 북창동 관광특구협의회 및 지주·상인·주민들로부터 도로개설요청 민원이 지속 제기되고 있는 미집행 도시계획시설(도로)로 단절된 도로를 개설하여 북창동 관광특구 경제활성화 및 지역발전 도모 ☐ 사업 개요 ○ 추진기간 : 2009.1. ~ 2016. 12 ○ 총사업비 : 5,170백만원 ○ 주요내용 - 도로개설 B=6m, L=130m - 토지 6필지 및 건물 4개동 보상 ☐ 추진 경과 ○ 2011. 5. 30 : 1차구간 사업 완료(L=40m) ○ 2013. 9. 5 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 열람공고 (북창동 85~82-4간) ○ 2013. 10. 4 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 고시 ○ 2013. 11 ~ 12 : 토지 및 건물 감정평가 ○ 2013. 12 ~ 2014. 2 : 보상협의(토지 3필, 영업권 1건) ○ 2014. 9. 12 : 수용재결 일부 공탁(토지 1필지, 건물1동) ○ 2015. 10 ~ 12 : 보상협의(토지 3필, 영업권 2건) ○ 2016. 3 : 2차 구간 공사 발주 및 계약(L=30m) ○ 2016. 6 : 저축 건축물 철거 중		