

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시디자인과	②담당자 (전화번호)	주무관 추수연 (02-3396-5953) 도시디자인과장 정옥미
③정책사업명	성곽 예술문화거리 조성사업 지중화사업		
④선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2016.1 ~ 2017.06.
⑥주요내용	<p><input type="checkbox"/> 사업목적 다산성곽길 일대 주거환경개선 및 명소화를 위하여 공중선을 지중화하고자 함</p> <p><input type="checkbox"/> 추진배경 중구 명소조성 기본구상 연구용역 결과, 다산동 지역 명소 대상 사업으로 선정.</p> <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업구간 : 장충체육관 입구 ~ 성곽공영주차장 앞</li> <li>○ 규 모 : 동호로 17길 일대 약 1,300m</li> <li>○ 총사업비 : 6,950백만원 (시비1,550백만원, 구비2,900백만원, 시설주체2,500백만원)</li> <li>○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 06.</li> <li>○ 사업내용 : <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전신주 39기 철거</li> <li>· 한전 외 6개 통신업체 공중선 지하매설</li> <li>· 무선통신기지국 3개소 이전</li> <li>· 지중변압기 12기, 개폐기 7기 신설</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 주요추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015.12. 7. : 한국전력공사 지중화 사업 승인</li> <li>○ 2016. 2.29. : 가공선로 업체별 기본설계 완료</li> <li>○ 2016. 3.18. : 한국전력공사와 상호협약체결(MOU)</li> <li>○ 2016. 3.25. : 2016년 제1차 서울시 투자심사(조건부승인)</li> <li>○ 2017. 3. : 간선·한전 통신 선로 부설 완료</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017. 6. : 관로공사 완공</li> <li>○ 2017.12. : 지중화공사 완공</li> </ul>		