

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전치수과	②담당자 (전화번호)	주무관 이병준 (02-3396-6134) 안전치수과장 신대식
③정책사업명	하수시설물 기능회복으로 시민의 안전성 확보		
④선정기준	30억이상 대규모 예산이 투입되는 공사 또는 사업	⑤사업기간	2012.02.~2017.12.
⑥주요내용	☐ 목 적 ○ 기존 노후 하수시설물을 연차적 확대,개량,보수·보강하여 안전성을 확보하프로서 침수피해 예방 및 주민의 생명과 재산보호 ☐ 사업개요 ○ 사업기간 : 2012. 02. ~ 2017. 12. ○ 총사업비 : 40,980백만원 ○ 사업규모(3건) - 필동배수분구 하수관로 종합정비사업 : 1건(장기계속) (D300mm~$\blacksquare$2.5m$\times$2.5m, L=19.5km) - 신당동 372-31~359-6외 11개소 하수암거 보수·보강 : 1건(완료) ($\blacksquare$0.7m$\times$0.8m~3.5m$\times$2.5m, L=1,306m) - 필동로 20-38외 1개소 하수암거 보수·보강 : 1건(완료) ($\blacksquare$1.0m$\times$1.0m~2.5m$\times$2.0m, L=350m) ☐ 주요 추진상황 ○ 필동배수분구 하수관로 종합정비사업 - 2012. 02. : 실시설계 용역완료 - 2012.06.~2015.12. : 구역별 공사시·행(기 투자 15,420백만원) · 연장 19.5km 중 11.2km 정비완료 ○ 2016.1.~2. : 예산배정, 공사설계 및 발주 - 필동배수분구 종합정비사업(시비, 사업비 5,000백만원) - 신당동 및 필동로 암거보수보강사업(시비, 사업비 2,100백만원) ○ 2016. 3. : 공사계약 및 착공 - 필동배수분구 종합정비, 신당동 및 필동로 암거보수보강 ○ 2016.10. : 신당동 및 필동로 암거보수보강 공사 완료 ○ 2016.12. : 필동배수분구 종합정비(4·5구역-1차, 6구역-2차, 7·8구역-3차) 완료 (D=300mm~$\square$1.8$\times$1.8m, L=2,767m) ☐ 추진계획 ○ 2017. 3. : 필동배수분구 하수관로 종합정비사업 공사계약 및 착공 (4·5구역-2차, 6구역-3차, 7·8구역-4차)		