

13. 약수시장 주변 전선지중화 사업 추진

관리번호	1-13	임지구분	임기내	사업주체	중구, 기타 (한전, 통신, KT)	신규여부	계속
사업기간	단기		지역범위	약수동		사업예산	2,812백만원
작성자	도로시설과장 : 어원철☎8252 지하안전굴착팀장 : 김기형☎6121 담당 : 김태현☎6124						

약수시장 주변에 미관을 저해하는 한전주, 전신주와 공중선로의 지중화를 통해 안전하고 쾌적한 가로환경 조성

☐ 정책개요

- 사업기간 : 2021.12. ~ 2023. 9.
- 위 치 : 동호로7길[약수역5번출구 옆 ~ 동호로7길 38(남산타운APT 경계부)]
- 사업내용 : 공중선(한전·통신) 지중화 L=250m, 도로정비
 - 철거시설 : 한전주 철거 11본, 통신주 철거 3본, 한전 및 통신 공중선
 - 설치시설 : 한전 배전시설 7기(개폐기 4기, 변압기3기), 맨홀설치
- 시설별 사업부서
 - 전기설비 지중화 : 한국전력공사 서울지역본부
 - 통신설비 지중화 : 통신사(딜라이브(대표통신사)), KT
 - 도로포장 정비 : 중구청(도로시설과)
- 총사업비 : 2,812백만원
 - 국비 471, 시비 405, 구비 655(도로복구비 250), 한전 및 통신 1,281

☐ 추진상 문제점 및 대책방안

- 지중화사업 한전 절차 이행으로 공사착공 지연
 - 한전+대표통신사 공동구축 관로 협약체결 등(뉴딜 시범사업)
- 지중화 신속 추진을 위해 한전 통신사 병행 굴착공사 시행('23.3.)

☐ 그 간의 추진사항

- 2021. 7. : 22년도 그린뉴딜 지중화사업승인 신청(중구→한전)
- 2021. 12. : 22년도 그린뉴딜 지중화사업 승인 통보(한전→중구)
- 2022. 3. ~ : 지중화사업 협약체결(한전(3월),KT(6월),대표통신사(8월))
- 2022. 8. : 뉴딜사업 공동구축 관로 협약체결(한전+대표통신사(딜라이브))
- 2022. 11. : 한전, KT, 대표통신사, 공사 계약

☐ **추진계획**

- 2023. 1. ~ 2. : 지중화공사 실착공 준비 및 주민 공사설명회(2월)
- 2023. 3. ~ 9. : 지중화공사 및 도로정비(9월) 시행

☐ **기대효과**

- 가공배전선로 지중화사업을 통한 도시미관 향상
- 도로 내 전주 제거를 통한 안전하고 쾌적한 보행환경 조성

☐ **공약달성 확인지표**

단위사업(확인지표)	2022	2023	2024	2025	2026
약수시장 지중화		공사완료 (관로, 선로)			

☐ **연차별 소요예산**

(단위:백만원)

구 분	연 도 별 소 요 예 산					
	총 계	2022	2023	2024	2025	2026
계	2,812	2,812				
국 비	471	471				
시 비	405	405				
구 비	655	655				
기타(민자)	1,281	1,281				

붙임

참고자료 (위치도, 현황사진)



현황사진

