

22. 하절기 그늘막 설치

관리번호	1-22	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	사업예산	64백만원
사업주체	중구/서울시/국가	신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진		
작성 자	도로시설과장 : 어원철 ☎8252 도로관리팀장 : 권익생 ☎6111 담당 : 나환웅 ☎6114						

그늘막 쉼터 신규 설치 및 기존 시설의 철저한 유지관리를 통해 여름철 폭염으로 인한 주민 피해를 경감하고 보행 편의를 도모하고자 함.

일반현황

○ 설치현황 : 159개소

동	개소	동	개소	동	개소	동	개소
소공동	13	장충동	10	다산동	10	동화동	4
회현동	9	광희동	22	약수동	8	황학동	11
명 동	17	을지로동	8	청구동	8	중림동	12
필 동	5	신당동	16	신당5동	7	총 계	160

○ 운영기간 : 매년 4. 16. ~ 10. 20.

○ 관리·운영 체계

- 도로시설과 : 그늘막 설치 및 보수 업무
- 동주민센터 : 그늘막 고장·결함 및 불법점용 여부, 개·폐작업 등 관리 업무

추진실적 (2022.7.1. ~ 2023.12.31.)

- 2022. 8. : DDP 앞 교통섬 외 9개소 그늘막(고정형) 설치
- 2022.10. : 을지로입구역 스마트 그늘막 2개소 설치
- 2023. 3. ~ 4. : 폭염대비 관내 그늘막 사전점검 및 정비
- 2023. 6. : 입정동 185 외 1개소 그늘막(고정형) 설치
- 2023. 4. ~ : 폭염대비 관내 그늘막 유지관리 등
- 2023. 8. : 시청역 8번출구 외 1개소 스마트그늘막 설치 완료

공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 그늘막 신설 및 교체	목표	10개소	10개소	10개소	10개소	10개소	30
	실적	12개소	3개소				
2. 그늘막 유지보수	목표	10개소	10개소	10개소	10개소	10개소	90
	실적	20개소	25개소				

연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계	107	59	64	24	
	국비	16	16	16	-	
	시비	-	-	-	-	
	구비	91	43	48	24	
	기타(민자)	-	-	-	-	
집행액	소계	59	56	31	-	
	국	16	16	16	-	
	시	-	-	-	-	
	구비	43	40	15	-	
	기타(민자)	-	-	-	-	

향후계획

○ 폭염취약 지점 그늘막 신규설치 및 교체

- 삼일대로 358 외 7개소 그늘막(고정형) 신규설치 및 교체
- 시청역 8번 출구 외 1개소 스마트 그늘막 설치
- 그늘막 설치 요청 시 「그늘막 설치·관리 지침」에 따른 현장조사
 - ▶ 보도폭 3.5m 이상, 주변 상가시설물(간판) 장애여부 등 검토

○ 그늘막 파손 시 도로기동반 및 그늘막 유지보수업체를 통한 신속 정비 철저

홍보계획

○ 폭염대비 그늘막 쉼터 설치 시 안내를 통해 안전 중구 적극 홍보

- 그늘막 쉼터 설치안내문 홍보 ⇒ 중구민
- U-행복소통문자 활용한 사전공사안내 ⇒ 중구민