

24. 골목길 사거리 반사경 설치 확대

관리번호	1-24	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	총사업비	190백만원
사업주체	중구/서울시/국가	신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진		
작성 자	교통행정과장: 김기환 ☎8253 교통시설팀장: 임영래 ☎6211 담당: 김광희 ☎6213						

골목길 사거리 사각지대에 차량 및 보행자들이 통행하고 있는 것을 사전에 인식할 수 있도록 반사경을 설치하여 안전사고 방지를 통한 안전한 교통 환경 조성

정책개요

- 현 황 : 관내 반사경 949개 설치(2022년 12월 기준)
- 이행기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업내용 : 관내 골목길 반사경 설치

추진실적(2022.7.1. ~ 2023.12.31.)

- 2022. 7. 12. : 주민센터에 주민들이 신규 설치를 원하는 지점에 대한 의견 수렴 요청 (교통행정과-65586)
- 2022. 9. ~ 11. : 공사 착공 및 준공(반사경 68개 설치 및 정비)
- 2023. 2. ~ : 반사경 114개 설치 및 정비

공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
반사경 설치(개소)	목표	68	100	100	110	110	45%
	실적	68	114				

연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확 거 액	소계	100	50	50	-	-
	구비	100	50	50	-	-
집 행 액	소계	85	42	43	-	-
	구비	85	42	43	-	-

향후계획

- 2024. 1. ~ : 안전 사각지대 신규 지점 조사 발굴 및 공사 시행

홍보계획

- 각 동별 직능단체 및 지역 주민 등을 대상으로 사업 추진성과 홍보
 - 직능단체 회의 또는 주민 모임 시 보행안전 및 편의증진을 위한 시설개선 및 제도개선을 위해 주민 안전 제안 및 의견반영을 통해 사업의 실행력 확보 및 추진성과 홍보
- 각 동주민센터 및 주변 상가 등 사업안내문 배부 및 홍보물 게시
 - 사업의 추진과정 및 인지도 제고를 위해 사업안내문 배부 및 홍보물 게시
- 민선8기 공약사업의 인지도 제고 및 성과 홍보를 위해 다양한 홍보매체 활용한 다각적 홍보 추진