

24. 골목길 사거리 반사경 설치 확대

관리번호	1-24	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	사업예산	200백만원
사업주체	중구/서울시/국가	신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진		
작 성 자	교통행정과장 : 김준석☎8253 교통시설팀장 : 전은경☎6211 담당 : 이진희☎6209						

골목길 사거리 사각지대에 차량 및 보행자들이 통행하고 있는 것을 사전에 인식할 수 있도록 반사경을 설치하여 안전사고 방지를 통한 안전한 교통 환경 조성

☐ 정책개요

- 현 황 : 관내 반사경 1,021개('25. 9. 기준)
- 이행기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업내용 : 관내 골목길 반사경 설치 및 정비

☐ 추진실적

- 2022. 7. 12. : 주민센터에 주민들이 신규 설치를 원하는 지점에 대한 의견 수렴 요청(교통행정과-65586)
- 2022. 9. ~ 11. : 공사 착공 및 준공(반사경 68개 설치 및 정비)
- 2023. 2. ~ 12. : 반사경 114개 설치 및 정비
- 2024. 2. ~ 12. : 반사경 118개 설치 및 정비
- 2025. 2. ~ 9. : 반사경 109개 설치 및 정비

☐ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
반사경 설치 및 정비(개소)	목표	68	100	100	110	110	99%
	실적	68	114	118	109		

☐ 연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계	200	50	50	50	-
	구비	200	50	50	50	-
집행액	소계	173	42	46	42	-
	구비	173	42	46	42	-

☐ 홍보계획

- 각 동별 직능단체 및 지역 주민 등을 대상으로 사업 추진성과 홍보
- 민선8기 공약사업의 인지도 제고 및 성과 홍보를 위해 다양한 홍보매체 활용한 다각적 홍보 추진