

5. 현 회현동 주민센터를 경로당으로 활용

관리번호	2-5	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	총사업비	120백만원
사업주체	중구/서울시/국가		신규여부	신규/계속	이행단계	공약변경(통합)	
작 성 자	어르신장애인복지과장:이춘배☎8232 어르신복지팀장:이 은☎5521 담당:김병현☎5522						

회현동 공공복합청사 완공 이후 동주민센터 이전에 따른 유휴공간을 어르신 포함한 다양한 세대가 이용 가능한 복합 공간으로 조성

□ 현황 및 실태

○ 회현동주민센터 건물 현황

- 위 치 : 회현동1가 164번지 / 사용승인 : 1986년
- 대지면적 : 550.1㎡ / 연면적 : 885.18㎡ (지하1층 ~ 지상3층)

○ 지역 경로당 현황 : 4개소(구립2, 사립2)



□ 정책개요

- 추진절차 : 주민의견수렴 → 기본계획수립 → 실시설계 → 공사준공 후 운영
- 추진기간 : 2024년 ~ 2027년
- 공간활용 계획
 - 지역주민 의견수렴을 통해 **어린이부터 어르신까지 지역주민들이 이용 가능한** 노인복지시설(경로당, 노인돌봄), 키즈카페, 맞춤형 문화교육프로그램 등의 공간으로 조성

구 분	변경 전	변경 후(예시, 활용방안 용역 후 확정)
지 하 1 층	자치회관(헬스장, 서고)	다목적실(문화, 체육)
지 상 1 층	주민센터 행정민원실	키즈카페, 갤러리(작품전시)
지 상 2 층	공공시설(작은도서관, 북카페 등)	경로당(남, 여)
지 상 3 층	강 당	공유부엌, 다목적 프로그램실

☐ 공약달성 확인지표 및 실적

○ 당초 (2022.7. ~ 2024.12.)

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
경로당 공간조성	목표	-	-	주민의견 수렴	기본계획 수립	리모델링 설계	0
	실적	-	-	-	-	-	

○ 변경후 (2024.12.16.~) 1-8. 회현동 행정복합타운 건립과 통합관리

※ 변경사유

- 회현동 행정복합청사 준공일정 지연으로 이전 완료 후 사업시행이 가능하여 회현동 행정복합타운 건립 공약과 통합 관리
- ※ 공사기간 2024년~2026년에서 2027년~2029년으로 3년 지연

☐ 향후계획

○ 2024.12.16. ~ : '1-8 회현동 행정복합타운 건립' 과 통합·관리