

17. 동화동 공영주차장 지상에 체육시설 및 어르신 쉼터 건립

관리번호	5-17	사업구분	임기내/임기후	사업시기	단기/중기/장기	사업예산	50백만원
사업주체	중구/서울시/국가		신규여부	신규/계속	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진	
작 성 자	공원녹지과장 : 홍순철 ☎8244 조경팀장 : 오주현 ☎5861 담당 : 최경석 ☎5862						

동화주민공원 내 휴게시설 및 체력단련기구 등 어르신 맞춤형 시설을 도입하여, 동화동 일대 어르신 이용 만족도를 제고하고자 함

☐ 공원현황

- 위 치 : 동화주민공원(신당동 52-7번지) / 면 적 : 2,546㎡
- 조 성 일 : 2020. 7.
- 주요시설 : 진입광장, 잔디마당, 산책로, 어린이놀이터, 벤치 등

☐ 사업개요

- 대 상 지 : 동화주민공원 잔디마당 내
- 기 간 : 2023. 2. ~ 6.
- 사 업 비 : 50백만원(구비)
- 내 용 : 휴게공간 조성 및 체육시설 설치
 - 휴게공간 : 목재데크 설치, 파고라, 등 의자
 - 체육시설 : 근력강화(벤치프레스), 스트레칭(하늘걷기) 기구설치

☐ 추진실적

- 2022. 12. : ' 23년도 본예산 편성요청(미확보)
- 2023. 3. : 사업예산 편성(1차 추경)
- 2023. 3. : 주민 설문조사 실시(1차 3.13. / 2차 4.6.)
- 2023. 6. : 공사 완료 및 주민개방
- 주민 참여(소통) 실적

설명화공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론방송보도	그 외 소통방안
2	-	-	-	2

- 현장 주민 의견수렴 : '23. 3. 13 및 4. 6.
- 중구소식지 및 SNS : '23. 7.



☐ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 어르신 쉼터 조성	목표		100				100
	실적		100				

☐ 연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
확보액	소계		50			
	국비					
	시비					
	구비		50			
	기타(민자)					
집행액	소계		50			
	국					
	시					
	구비		50			
	기타(민자)					

☐ 향후계획

- 2023. 7. ~ : 시설물 유지관리

☐ 홍보계획

- 시 기 : 2023. 7.~
- 대 상 : 동화동 주민(어르신)
- 방 법
 - 온 라 인 : 홈페이지, 중구 블로그 및 온라인플랫폼(SNS)
 - 오프라인 : 찾아가는 주민 만족도조사(동화동), 중구광장, 현수막 등