

18. 주민친화적 다산어린이공원 재조성

| | | | | | | | |
|------|--------------------|------|------------------|------|----------------|-----------------------------|--------|
| 관리번호 | 5-18 | 사업구분 | 임기내 | 사업시기 | 단기 | 사업예산 | 350백만원 |
| 사업주체 | 중구 | | 신규여부 | 신규 | 이행단계 | 완료/완료(지속)/ 추진중 /일부추진 | |
| 작성 자 | 공원녹지과장 : 홍순철 ☎8244 | | 공원팀장 : 김일호 ☎5851 | | 담당 : 최다영 ☎5852 | | |

공원 주변 주정차로 위험하고 접근이 어려운 공원을 다양한 주민의견 수렴을 통해 안전한 공간으로 재조성하고자 함

공원현황

- 위 치 : 다산어린이공원(중구 신당5동 123-1번지)
- 면 적 : 3,678.6㎡
- 조성시기 : 2009년(2020년 어린이놀이터 재조성)
- 주요시설 : 바닥분수, 어린이놀이터, 체력단련시설, 야외무대, 광장 등
- 이용특성
 - 신당5동 주변에 공원 부재로 인한 어르신, 아이들 등 이용률이 매우 높으나, 넓은 공원에 비해 벤치, 그늘막 등 편의시설과 지역주민들이 함께 소통하며 즐길 수 있는 문화·놀이공간이 부족
 - 공원 주변 주정차, 수목 울타리로 둘러싸여 아이들에게 위험하고 접근성이 어려운 공원 형태

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2024. 10.
- 내 용 : 주민수요를 반영한 편의시설 정비
- 소요예산 : 350백만원(구비) / 용역비 50백만원, 공사비 300백만원

추진실적

- 2022. 10. ~ 11. : 놀이프로그램 운영(구청장 지시사항 이행)
 - 장소 : 목정·쌍림공원 / 횟수 및 인원 : 총6회 75명
- 2022. 10. ~ 12. : 추진계획 수립, 기본 및 실시설계용역 시행
- 2022. 11. ~ 2023. 3. : 설문조사 및 주민설명회를 통한 의견 수렴

○ 주민 참여(소통) 실적

| | | | | |
|-----------|--------|----------|---------|----------|
| 설명회·공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송보도 | 그 외 소통방안 |
| 2 | 2 | - | - | 1 |

- 현장 및 온라인 설문조사 : '22. 11. ~ 12.
- 주민설명회 개최(2회) : '23. 2. 28./ 3. 8.

○ 2023. 5. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2023. 9. 4. : '24년 주요업무 보고(구청장)

- 재정비에 대한 주민반대가 있으니, 일부 최소한 정비를 통해 주민 만족도 제고

○ 2023. 10.~ : 특별교부세 등 예산확보

□ 공약달성 확인지표 및 실적

| 단위사업(성과지표) | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 이행률 (%) |
|----------------|----|------|------|------|------|------|---------|
| 1. 설계용역 및 의견수렴 | 목표 | 50 | 100 | - | - | - | 100% |
| | 실적 | 50 | 100 | - | - | - | |
| 2. 공사시행 및 완료 | 목표 | - | 50 | 100 | - | - | 0% |
| | 실적 | - | - | - | - | - | |

□ 연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--------|------|------|------|------|------|
| 확보액 | 소계 | 50 | 50 | - | - | - |
| | 국비 | - | - | - | - | - |
| | 시비 | - | - | - | - | - |
| | 구비 | - | 50 | - | - | - |
| | 기타(민자) | - | - | - | - | - |
| 집행액 | 소계 | 50 | 3 | 47 | - | - |
| | 국 | - | - | - | - | - |
| | 시 | - | - | - | - | - |
| | 구비 | - | 3 | 47 | - | - |
| | 기타(민자) | - | - | - | - | - |

□ 추진상 문제점 및 대책방안

- 재정비를 일부 반대하는 주민의견에 따라 부분정비를 통해 공원 이용환경 개선
- 區 재정여건상 자원마련이 어려워, 특별교부세 등 외부재원을 통해 일부 재정비 예산 마련

향후계획

○ 2024. 1. ~ : 특별교부세 등 예산 확보 신청

【예산확보시】

○ 2024. 3. ~ 5. : 실시설계 용역, 주민의견 수렴, 계약심사

○ 2024. 8. ~ 10. : 공사시행

홍보계획

○ 사업 시행 전 주민 홍보(현수막, 중구광장, 보도자료 등)

○ 주민협의체 통하여 직접 주민에게 사업 홍보

붙임

참고자료 (위치도, 현황사진)



현황사진



현황사진

