

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전치수과	②담당자 (연락처)	강 신 욱 (3396-6133) 안전치수과장 허병호
③정책사업명	악취저감을 위한 하수관(암)거 정비공사		
④선정기준	10억원 이상 대규모 예산이 투입되는 공사 또는 사업	⑤사업기간	2014. 1. ~ 2014. 12
⑥주요내용	☐ 목 적 ○ 침수피해 예방, 악취저감 및 주민의 생명과 재산보호 ☐ 사업개요 ○ 사업기간 : 2014. 3 ~ 2014. 12 ○ 총사업비 : 5,021백만원 ○ 사업규모(4건) - 초동 18-6~청계천간 하수암거 보수·보강 : 1건 (■1.5m×1.5m~2.4m×1.5m, L=416m) - 소파로~퇴계로24간 하수관거 정비 : 1건 (D800mm~900mm, L=378m) - 무교동 하수암거 유로변경 : 1건 (■2.0m×1.5m, L=70m) - 2014 하수시설물 유지보수공사 : 1건 (D300mm~800mm, L=600m) ☐ 주요 추진상황 ○ 2014. 1 ~2 : 예산배정, 공사설계 및 발주(3건) - 초동 암거보수보강, 무교동 암거 유로변경, 시설물유지보수 ○ 2014. 3 : 공사계약 및 착공(3건) - 초동 암거보수보강, 무교동 암거 유로변경, 시설물유지보수 ○ 2014. 5. 2 : 소파로 하수관정비공사 신기술활용심의 요청 ○ 2014. 5. 19 : 소파로 하수관정비공사 발주 ○ 2014. 5. 31 : 무교동 암거 유로변경 완료예정 ○ 2014. 7. 4 : 소파로 하수관정비공사 완료예정 ○ 2014. 9. 13 : 초동 하수암거보수보강공사 완료예정 ○ 2014. 12. 30 : 하수시설물 유지보수공사 완료예정		

정책실명제 사업관리이력서

등록번호	2014-22	담당부서 작성자	(안전건설국 / 안전치수과) (강신욱/3396-6133)
정 책 명	악취저감을 위한 하수관(암)거 정비공사		
사업개요	○ 추진배경 - 집중호우로부터 침수피해 예방, 악취 저감 및 주민의 생명과 재산보호를 위해 노후불량한 하수관(암)거를 정비하여 원활한 배수 체계 유지와 통수능 확보 ○ 추진기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12. ○ 총사업비 : 5,021백만원 ○ 주요내용(총4건) - 초동 18-6~청계천간 하수암거 보수·보강 : 1건 (■1.5m×1.5m~2.4m×1.5m, L=416m) - 소파로~퇴계로24간 하수관거 정비 : 1건 (D800mm~900mm, L=378m) - 무교동 하수암거 유로변경 : 1건 (■2.0m×1.5m, L=70m) - 2014 하수시설물 유지보수공사 : 1건 (D300mm~800mm, L=600m)		
추진경과 및 사업관련자	□ 추진경과 ○ 2014. 1 ~2 : 예산배정, 공사설계 및 발주(3건) - 초동 하수암거보수보강, 무교동 하수암거 유로변경, 2014 하수시설물 유지보수 ○ 2014. 3 : 공사계약 및 착공(3건) - 초동 하수암거보수보강, 무교동 하수암거 유로변경, 2014 하수시설물 유지보수 ○ 2014. 5. 2 : 소파로 하수관거정비공사 신기술활용심의 요청 ○ 2014. 5. 19 : 소파로 하수관거정비공사 발주 ○ 2014. 5. 19 : 공사 정상추진 중(3건) - 초동 하수암거보수보강, 무교동 하수암거 유로변경, 2014 하수시설물 유지보수		

□ 사업관련자

구 분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국 장	안해철	4급	‘14.1.1~현재	안전건설국장
과 장	김해성	5급	‘14.1.1~현재	도로시설과장
과 장	허병호	5급	‘14.1.1~현재	안전치수과장
팀 장	최규영	6급	‘14.1.1~현재	도로시설팀장
팀 장	소철호	6급	‘14.1.1~현재	하수팀장
팀 장	박종하	6급	‘14.1.1~현재	치수팀장
담 당	박흥규	7급	‘14.1.15~현재	무교동 유로변경 공사감독
담 당	김묘섭	8급	‘14.1.1~현재	소파로 하수관거정비 공사감독
담 당	강신욱	8급	‘14.1.1~현재	초동 암거보수 및 시설물유지보수 공사감독