

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시디자인과	②담당자 (전화번호)	주무관 이상환 (02-3396-5954) 도시디자인과장 이상현
③정책사업명	성곽 예술문화거리 조성사업 지중화사업		
④선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2016.1 ~ 2016.12.
⑥주요내용	☐ 사업목적 세계문화유산 등재 및 주거환경개선을 위하여 공중선을 지중화하고자 함 ☐ 추진배경 중구 명소조성 기본구상 연구용역 결과, 다산동의 지역명소 대상사업으로 선정됨. ☐ 사업개요 ○ 사업구간 : 장충체육관 입구 ~ 성곽공영주차장 앞 ○ 규 모 : 동호로 17길 일대 약 1,300m ○ 총사업비 : 72억 (시비 18억원-미확보, 구비 29억원, 시설주체 25억원) ○ 사업기간 : 2016.1. ~ 2016.12. ○ 사업내용 : · 전신주 39기 철거 · 한전 외 6개 통신업체 공중선 지하매설 · 무선통신기지국 3개소 이전 · 지중변압기 12기, 개폐기 7기 신설 ☐ 주요추진상황 ○ 2015.12.7. : 한국전력공사 지중화 사업 승인 ○ 2016.2.29. : 가공선로 업체별 기본설계 완료 ○ 2016.3.18. : 한국전력공사와 상호협약체결(MOU) ○ 2016.3.25. : 2016년 제1차 서울시 투자심사(조건부승인) ○ 2016.3.30. : 공사비(13.2억원) 선납(중구청 → 한전) ○ 2016.6.30. : 한전 실시설계 완료 및 계약의뢰 ☐ 추진계획 ○ 2016.7. : 한전 시공업체 선정 및 계약체결 ○ 2016.8. : 시험굴착(약 20개소), 자재구매, 관로공사착공 ○ 2016.11. : 관로공사 완료 ○ 2017.3. : 케이블공사 완료 ○ 2017.5. : 지중화 공사 완료		