

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자)	(주)청우에이앤디	사업자등록번호	
	주소	경기도 고양시 덕양구 해포길 44 204호 (현천동) (전화번호: 02-3159-0723)		
건축물	건물명	석광빌딩	위치 서울특별시 중구 동호로35길 5 석광빌딩	
	연면적(㎡)	- ㎡	작업기간 2015년 2월 14일	
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎥)]		텍스 1,517.61 ㎡, 밤라이트 714.12 ㎡ (철거 : 텍스 272.55 ㎡, 밤라이트 250.44 ㎡)	
측정기관	대표자	(주)로스피코리아	사업자등록번호 113-86-34080	
	주소	서울시 구로구 구로동 212-26 이스페이스 603-1호		
측정 일시	2015년 2월 14일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	첨부			
측정 지점 위치(도식도)				
첨부				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p>				
2015년 월 일				
제출인 (주)청우에이앤디 (서명 또는 인)				
특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없음

작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	근린생활시설 석면해체공사
현장 소재지	서울특별시 중구 동호로 35 길 5 석광빌딩
측정의뢰자	(주)청우에이앤디

2. 측정기간 - 2015년 2월 14일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
이효진	대기환경기사	11201021565V	측정책임자
이정우	-	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과


시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
첨부 2			

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2015년 2월 14일

주식회사 로스피코리아



사업주 (주)청우에이앤디 귀중

첨부 1

 4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m ²)
1	8층 천장	텍스	백석면 3%	33.61
2	8층 대지산재	밤라이트	백석면 12%	32.4
3	7층 천장	텍스	백석면 3%	14.16
4	5층 천장	텍스	백석면 3%	224.78
5	5층 벽	밤라이트	백석면 12%	218.04
합계				522.99

첨부 2

5. 측정 결과

접수번호 : LK_AA150214-038~050

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	-
A-2	부지경계선	0.003	-
A-3	부지경계선	0.003	-
A-4	부지경계선	0.003	-
A-5	위생설비 입구	0.004	-
A-6	음압기	0.003	-
A-7	폐기물 반출구	0.003	-
A-8	위생설비 입구	0.003	-
A-9	음압기	0.003	-
A-10	폐기물 반출구	0.002	-
A-11	위생설비 입구	0.004	-
A-12	음압기	0.003	-
A-13	폐기물 반출구	0.002	-

첨부 3

6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2015년 2월 14일

■ 철거 구역

