

## 7. 남대문시장 현대화사업 조기완공 추진

관리번호	4-7	임기구분	임기내	사업주체	중구	신규여부	신규
사업기간	단기	지역범위	남대문시장		사업예산	3,107백만원	
작성자	전통시장과장 : 김남희 ☎8224 전통시장2팀장 : 엄태섭 ☎5061 담당 : 장수현 ☎5063						

서울남대문시장에 상인들의 숙원사업인 아케이드를 설치하여 쾌적하고 편리한 쇼핑환경을 조성하고 매출증대에 기여하고자 함

### 정책개요

- 사업명 : 남대문시장 아케이드 설치사업(2022년 전통시장 시설현대화사업)
- 사업비 : 금 3,107백만원
  - 시비 2,330백만원, 구비 466백만원, 자부담 311백만원
- 사업기간 : 2022.1. ~ 2023.12.
- 사업내용 : 눈비, 직사광선 등을 막는 차양막을 포함한 철골조 아케이드 설치
- 사업위치 : 중앙상가(남대문시장4길 3) ~ E월드(남대문시장4길 21)
  - ※ 도로 약 132m 구간
- 전체규모 : 총면적 1,484㎡(폭 11m × 길이 132m × 높이 12m)

### 추진경과

- '21. 10월 : 남대문시장 아케이드 설치사업 서울시 공모사업 선정
- '22. 9월 : 구비확보('22년 1회 추경)
- '22. 12월 : 남대문시장 민간자부담금 완납

### 추진계획

- '23. 1월 : 남대문시장 협약체결, 추진위원회 구성
- '23. 2월 : 디자인 공모(설계용역)
- '23. 3~6월 : 업체 선정(입찰) 및 노점 정리
- '23. 7~12월 : 아케이드 준공

### 기대효과

- 쾌적한 쇼핑환경 조성으로 내외국인의 방문기회 증가와 경쟁력 강화
- 전통시장 활성화에 따른 지역경제 진흥

**공약달성 확인지표**

단위사업(확인지표)	2022	2023	2024	2025	2026
아케이드 설치	예산확보	설계 및 준공			

**연차별 소요예산**

(단위:백만원)

구 분	연 도 별 소 요 예 산					
	총 계	2022	2023	2024	2025	2026
계	3,107	155	2,952			
국 비	-	-	-			
시 비	2,330	155	2,175			
구 비	466	-	466			
기타(민자)	311	-	311			