

16. 대현산 배수지공원 이용 활성화

관리번호	5-16	사업구분	임기내	사업시기	단기	사업예산	12175백만원
사업주체	중구		신규여부	신규	이행단계	완료/완료(지속)/추진중/일부추진	
작 성 자	공원녹지과장 : 홍순철 ☎8244			도시숲팀장 : 최경석 ☎5871		담당 : 최다영 ☎5872	

노약자, 장애인, 임산부 등 **보행약자뿐만 아니라 남녀노소** 누구나 **무학봉공원에서 응봉공원을 거쳐 남산까지** 편하게 걸을 수 있는 **걸고 싶은 무장애 친화 숲길**을 조성하여 산림문화·휴양서비스를 제공하고자 함

□ 정책개요

○ 위 치: 무학봉공원 ~ 응봉공원 ~ 남산

○ 규 모: 5.79km

- 안내체계 정비 구간 무학봉공원 ~ 응봉공원 입구(1.72km)
- 무장애 친화숲길 구간 응봉공원 입구 ~ 반얀트리호텔(3.42km)
- 남산 연결로 구간 반얀트리호텔 ~ 남산(0.65km)

○ 기 간: 2022. 5. ~ 2026. 7.

기간	사 업 명	위치	규모 (km)	내 용	소요예산 (백만원)	비고
			5.79		12,175	
	기본 및 실시설계용역		-	계획안 구상 및 설계	200	
2023 (1단계)	응봉 친화숲길	무학봉 ~매봉산	3.39	- 안내체계 정비 - 무장애 친화숲길 조성 (흙길, 데크길)	2,100	24.3. 완료
2023 (2단계)	응봉 무장애나눔길	매봉산 ~버티고개	1.02	- 무장애 친화숲길 조성 (데크길)	2,200	24.3. 완료
2024 (3단계)	매봉산-남산 무장애나눔길	버티고개 ~반얀트리	0.73	- 무장애 친화숲길 조성 (데크길)	1,450	24.12. 완료
2026 (사업연계)	장충단고개 단절된 녹지축 연결	반얀트리 ~ 남산	0.65	- 녹지연결로(생태육교) 조성	6,225	

○ 소요예산: 12,175백만원(남산자락숲길 조성 59.5억원, 남산연결로 62.25억원)

※ 남산자락숲길 조성 완료(59.5억원), 남산연결로 사업비 확보 중(타당성조사 용역비 사비 0.5억원 기 확보)

□ 추진실적

- 2022. 7. 12. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2022. 11. 4. : 기본 및 실시설계 용역보고회 개최(구청장 보고)
- 2022. 11. 10. : 사업방침 재수립(구청장 전결)
- 2023. 2. 17. ~ 3. 15. : 유관기관 협의(성동구, 용산구, 중부공원센터)
- 2023. 3. 8. ~ 3. 21. : 주민설명회 개최(2회) 및 주민의견 수렴
- 2023. 3. 30. : 區투자심사 ⇒ 적정
- 2023. 4. 13. : 市건설기술심의(설계심의) ⇒ 조건부 통과
- 2023. 4. 20. : 남산연결로 조성 요청(市자연생태과, 중부공원여가센터)
- 2023. 5. 31. : 설계용역(1·2·3단계) 완수 및 계약심사
- 2023. 7. 24. ~ 8. 16. : 1·2단계(무학봉~매봉산~버티고개) 공사 착공
- 2024. 4. 26. : 1·2단계 공사 준공 및 개통
- 2024. 5. 20. ~ 12. 26. : 3단계(버티고개~남산) 공사 시행 및 전구간 개통
- 2025. 3. 14. : 단절된 녹지축 연결 기본계획 및 타당성 조사 용역 시행
- 2025. 4. 30. : 투자심사 의뢰
- 2025. 6. 11. : 단절된 녹지축 연결 기본계획 및 타당성 조사 용역 준공
- 2025. 7. 8. : 2025년 제4차 서울시 투자심사위원회 본위원회
- 주민 참여(소통) 실적

설명회·공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송보도	그 외 소통방안
2	2	1	5	3

- 약수하이츠, 남산타운아파트 주민설명회 개최: 2023. 3. 9. / 3. 21.
- 무학봉, 응봉공원 등 주요 산책로 사업안내 및 의견수렴: 2023. 3. 8. ~ 3. 21.
- 1·2단계 공사현장 공사안내시설 및 현수막 게시: 2023. 8. 16.
- 민선8기 구정 인식 정책수요조사: 2023. 5. ~ 6.
- 곤충 프로그램 시행: 2024. 8. ~ 10.(곤충생태전문가 자문: 2024. 5. 20.)
- 언론보도 및 SNS 홍보, 블로그, 구정백서, 중구광장 등 홍보: 2024. 4. ~ 12.
- 남산자락숲길 브랜드 선정 명칭 선호도 조사 실시: 2024. 6. 1. ~ 6. 3.
- 민선8기 10개 우수정책 중 주민 설문조사 결과 1위: 2024. 6. 1. ~ 6. 14.
- 2024년 중구 정책 TOP 10 투표 1위: 2024. 12. 2. ~ 12. 13.



1차 주민설명회(3. 9.)



2차 주민설명회(3. 21.)



현장투표(6. 1. ~ 6. 3.)

☐ 공약달성 확인지표 및 실적

단위사업(확인지표)	구분	2022	2023	2024	2025	2026	이행률 (%)
1. 무장애 친화숲길조성(km)	목표	-	3.39	1.75	-	0.65	93%
	실적	-	3.39	1.75	-	-	

☐ 연차별 예산 확보 및 집행 실적

(단위: 백만원)

구 분		계	2022	2023	2024	2025	2026
확 보 액	소계	6,000	2,900	3,050	-	50	-
	국비	960	-	960	-	-	-
	시비	690	-	640	-	50	-
	구비	4,350	2,900	1,450	-	-	-
	기타(민자)	-	-	-	-	-	-
집 행 액	소계	6,000	88	2,467	3,395	50	-
	국	960	-	564	396	-	-
	시	690	-	377	263	50	-
	구비	4,350	88	1,526	2,736	-	-
	기타(민자)	-	-	-	-	-	-

☐ 향후계획

- 2025. 10. 20.: 2025년 제6차 서울시 투자심사위원회 본위원회
- 2026. 1.~: 장충단로 단절된 녹지축 연결

☐ 홍보계획

- 보도자료 배포, 블로그 및 SNS를 통한 사업홍보
- 남산자락숲길 연계프로그램 지속 운영·확대 및 시내편종구, 공문발송, 유선전화, 방문 홍보(관내 어린이집·유치원·초등학교 등)

※ 남산자락숲길 연계프로그램

- '24년 곤충특화 생태프로그램, 유아숲체험원 및 숲체험 프로그램 운영
- '25년 숲해설 프로그램 운영 용역

신규

신규



현황사진



