

대우에스티	울지로5가 99 오피스텔 신축공사 안전관리 계획서	문서번호: 제정 - 01
		개정번호: -
	다. 현장 운영 계획	쪽 번호: 64/85

당 현장 정기안전점검 예정시기 (*정기안전점검 시기는 추후 공정 실시계획을 확정 후 재조정 가능)

건설공사종류		안전점검			점검 횟수(회)	비고
		1차	2차	3차		
1. 건축물(10층 이상 구조물)		기초공사(타설 전)	구조물 초·중공사	구조물 완료 후	3	정기 점검
		2022.03	2022.10	2023.05		
2. 깊이 10M이상인 굴착공사						해당 없음
3. 폭발물을 사용하는 건설공사						해당 없음
4. 건설기계관리법 제3조에 따라 등록된 건설기계가 사용되는 건설공사		천공기 작업초기	천공기 작업말기	-	2	정기 점검
		2021.09	2021.11	-		
					2	정기 점검
		T/C 기초 설치시	T/C 인상작업시	-		
		2022.03	2023.01	-		
5. 건설기술 진흥법 시행령 제101조의제1항 가설구조물을 사용하는 공사	높이가 2M이상 흙막이지보공	지보공 공사 초기	지보공 공사 중기	-	2	정기 점검
		2021.10	2022.01	-		
	5M이상 동바리 사용공사	동바리 설치 초기	동바리 해체 전	-	2	정기 점검
		2022.04	2023.04	-		
	높이가31M 이상 비계, 브라켓비계					해당 없음
	작업발판인체형 거푸집(갱폼)	갱폼 설치 초기	갱폼 해체시	-	2	정기 점검
		2022.08	2023.05	-		
	높이 10미터 이상에서 외부작업을하기위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물					해당 없음
초기안전점검	준공 직전	2023.10			1	초기점검
계					14	

※ 현장여건이나 발주자의 협의사항에 따른 점검시기 및 횟수의 조정이 발생할 수 있음.