



◎ 측정결과 - [첨부 1]



공기중시료분석결과

노동부지정 제2011-120004호

의뢰자(기관) : (주)코리아카코
 공사명 : 롯데호텔서울 신관호텔 개조공사 중 석면철거공사
 시료인계일자 : 2018년 02월 06일 시료분석일자 : 2018년 02월 06일
 시료채취장소 : 서울특별시 중구 을지로 30, 롯데호텔

Manager	김동수
Analyst	정보람

* 노출기준 : 0.01fiber/cm³

Sample NO.	Location	Sample Location	Flow (lpm)	Time (min)	Volume (L)	Fibers	Fields	Fibers/cm ³	Evaluation
#A01	롯데호텔신관	부지경계선1	15.1	160	2416	6	100	0.001	노출기준미만
#A02	롯데호텔신관	부지경계선2	15.1	160	2416	4	100	0.001	노출기준미만
#A03	롯데호텔신관	부지경계선3	15.1	160	2416	5.5	100	0.001	노출기준미만
#A04	롯데호텔신관	부지경계선4	15.1	160	2416	5	100	0.001	노출기준미만
#A05	롯데호텔신관	34층 위생설비입구1	15.1	40	604	3	100	0.002	노출기준미만
#A06	롯데호텔신관	34층 음압기배출구1	15.1	40	604	4.5	100	0.004	노출기준미만

- * 분석방법 : 위상차현미경 (PCM) 방법
- * 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행될 수 없습니다.
- * 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

Blank 1	50 field	0 fiber
-	-	-
Blank (avg)	50 field	0 fiber

주식회사 대한환경솔루션



공기중시료분석결과

노동부지정 제2011-120004호

의뢰자(기관) : (주)코리아카코
 공사명 : 롯데호텔서울 신관호텔 개조공사 중 석면철거공사
 시료인계일자 : 2018년 02월 07일 시료분석일자 : 2018년 02월 07일
 시료채취장소 : 서울특별시 중구 을지로 30, 롯데호텔

Manager	김동수
Analyst	정보람

* 노출기준 : 0.01fiber/cm³

Sample NO.	Location	Sample Location	Flow (lpm)	Time (min)	Volume (L)	Fibers	Fields	Fibers/cm ³	Evaluation
#A01	롯데호텔신관	부지경계선1	15.1	160	2416	5	100	0.001	노출기준미만
#A02	롯데호텔신관	부지경계선2	15.1	160	2416	5	100	0.001	노출기준미만
#A03	롯데호텔신관	부지경계선3	15.1	160	2416	5.5	100	0.001	노출기준미만
#A04	롯데호텔신관	부지경계선4	15.1	160	2416	4.5	100	0.001	노출기준미만
#A05	롯데호텔신관	34층 위생설비입구2	15.1	40	604	4	100	0.003	노출기준미만
#A06	롯데호텔신관	34층 음압기배출구2	15.1	40	604	3.5	100	0.003	노출기준미만
#A07	롯데호텔신관	34층 폐기물배출구1	15.1	40	604	4	100	0.003	노출기준미만
#A08	롯데호텔신관	34층 폐기물배출구2	15.1	40	604	5	100	0.004	노출기준미만
#A09	롯데호텔신관	34층 폐기물보관소	15.1	40	604	4	100	0.003	노출기준미만

- * 분석방법 : 위상차현미경 (PCM) 방법
- * 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행될 수 없습니다.
- * 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

Blank 1	50 field	0 fiber
-	-	-
Blank (avg)	50 field	0 fiber

주식회사 대한환경솔루션





공기중시료분석결과

노동부지정 제2011-120004호

의뢰자(기관) : (주)코리아카코
공 사 명 : 롯데호텔서울 신관호텔 개조공사 중 석면철거공사
시료인계일자 : 2018년 02월 08일 **시료분석일자 :** 2018년 02월 08일
시료채취장소 : 서울특별시 중구 을지로 30, 롯데호텔

Manager	김 동 수
Analyst	정 보 램

* 노출기준 : 0.01fiber/cm

Sample NO.	Location	Sample Location	Flow (lpm)	Time (min)	Volume (L)	Fibers	Fields	Fibers/cm	Evaluation
#A01	롯데호텔신관	34층 폐기물보관소	15.1	40	604	3	100	0.002	노출기준미만

- * 분석방법 : 위상차현미경 (PCM) 방법
- * 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행될 수 없습니다.
- * 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

Blank 1	50 field	0 fiber
-	-	-
Blank (avg)	50 field	0 fiber

주식회사 대한환경솔루션



공기중시료분석결과

노동부지정 제2011-120004호

의뢰자(기관) : (주)코리아카코
 공 사 명 : 롯데호텔서울 신관호텔 개조공사 중 석면철거공사
 시료인계일자 : 2018년 02월 09일 시료분석일자 : 2018년 02월 09일
 시료채취장소 : 서울특별시 중구 을지로 30, 롯데호텔

Manager	김 동 수
Analyst	정 보 램

* 노출기준 : 0.01fiber/cm³

Sample NO.	Location	Sample Location	Flow (lpm)	Time (min)	Volume (L)	Fibers	Fields	Fibers/cm ³	Evaluation
#A01	롯데호텔신관	34층 폐기물보관소	15.1	40	604	4.5	100	0.004	노출기준미만

- * 분석방법 : 위상차현미경 (PCM) 방법
- * 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행될 수 없습니다.
- * 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

Blank 1	50 field	0 fiber
-	-	-
Blank (avg)	50 field	0 fiber

주식회사 대한환경솔루션

◎ 측정 지점 위치 [첨부 2]

