

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	시장경제과 (구정비전추진단, 도로시설과, 공원녹지과, 건축과, 문화관광과, 도시디자인과, 교통행정과)	②담당자 (전화번호)	행정 5급 최인태 3396-8224 행정 7급 김종찬 3396-5064
③정책사업명	서애대학문화거리 조성사업(서애길 활성화)		
④선정기준	주요시책사업(1동 1명소 사업)	⑤사업기간	2013~2018
⑥주요내용	○ 사업목적 : 서애 유성룡 고택터를 기준으로 서애길과 동국대, 남산 한옥마을을 연계하는 대학 문화거리를 조성하여 필동 지역 경제 활성화에 기여 ○ 사업범위 : 동국대 후문~필동 삼거리 공원~남산~한옥마을~충무로 ○ 공공지원 사업비 : 총 11,710백만원 ▶ 국비(250), 시비(1,725), 구비(7,205), 한전 등 (2,530) ○ 사업개요 ▶ 리모델링 활성화 사업 : 노후건축물 최대 30% 용적을 인센티브 제공 ▶ 교통체계 개선 사업 : 일방통행 및 차 없는 거리(보행자 우선 도로) ▶ 걷고 싶은 거리 조성 : 보행로 정비, 공중선 지중화, 녹지대, 꽃길 조성, 간판개선 사업 등 ▶ 필동 연결로 조성 사업 : 필동~한옥마을 연결로, 동국대~남산 산책로 조성 ▶ 역사·문화 공간 조성 : 서애 문화 광장, 필동 삼거리 공원 조성 ▶ 서애길 활성화 사업 : 벚꽃 축제, 프리마켓, 버스킹, 벽화 등 ○ 주요추진상황 ▶ 2014.03. : 리모델링 활성화 구역지정(건축과) ▶ 2015.07. : 동국대기숙사~남산산책로 준공 완료(공원녹지과) ▶ 2015.10 : 주민협의체 간담회 / 상인회 전문 교육 및 견학(시장경제과) ▶ 2015.12.: 서애길 일방통행 추진(교통행정과) ▶ 2016.04. : 서애길 간판개선사업 추진 완료(도시디자인과) ▶ 2016.06.: 필동 ~ 한옥마을 연결로 준공 완료(공원녹지과) ▶ 2016.09.: 서애길 상인회&동국대 축제 개최 ▶ 2016.12.: 필동 안내사인 설치 및 환경개선(시장경제과) ▶ 2017.06.: 공중선 지중화 사업/보행환경 개선 사업 ○ 추진계획 ▶ 2017.08.: 스트리트 퍼니처 및 탐방로 조성 ▶ 2017.12.: 서애문화광장 조성(공원녹지과)		