

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	사회복지과	②담당자 (전화번호)	주무관 박미영 (02-3396-5363) 사회복지과장 김화전
③정책사업명	신당5동 소규모 노인복지관 건립		
④선정기준	30억원이상 대규모 예산이 투입되는 공사 또는 사업	⑤사업기간	2015. 4. ~ 2018. 8.
⑥주요내용	□ 사업개요 ○ 추진근거 : 노인복지법 제37조(노인여가복지시설의 설치) ○ 위 치 : 신당동 132-10 외 4필지 ○ 건축규모 : 대지 379.4㎡, 연면적 887㎡(지하1층/지상4층) ○ 총사업비 : 6,154백만원 (구비 4,654백만원, 시비 1,000백만원, 국비 500백만원) □ 추진실적 ○ 2014. 9월 소규모 노인복지관 건립계획 추진 - 신당5동 관내 구립경로당 3개소⇒1개소로 통폐합 추진 ○ 2016. 4월 건립 타당성조사 용역 완료 - 신당동 132-10 인근 부지 379.4㎡ 연면적 887㎡ 지하1~지상4층 ○ 2016. 5월 : 서울시 투자심사 승인 ○ 2016. 7~10월 : 도시계획시설 결정 열람공고·의견청취·관련부서 협의 ○ 2016. 10월 : 도시계획시설 결정 심의 가결 ○ 2016. 12월 : 도시계획시설사업 실시계획 인가 고시 ○ 2017. 2~5월 : 설계용역 실시 □ 향후 추진일정 ○ 2017. 2~6월 : 사업부지 보상 ○ 2017. 8~2018. 8월 : 건축공사 시행 ○ 2017. 8~9월 : 위탁체 선정		