1-5. 예정공정표

예 정 공 정 표

공사명 : 서소문동58-7번지, 120-20번지 철거공사

구분		명칭	사용용도	Day 1월 5	10	15	20	25	30	2월 5	10	15	20	25	30	3월 5	10	15	20	25	30	4월 5	10	15	20	25	30	5월 5	10	15	20	25	30	6월 5	10	15	20	25	30	비고
공통 및 가설공사	각종인허가	인허가	철거심의 외 (대관업무 공정표 참조)																																					
	58-7,120-20번지	가설사무실	현장사무실,수도전기인입	■	■	■																																		
		RPP방음벽 설치/해체	대지경계	■	■	■	■																																	
		시스템비계 설치/해체	건물							■	■	■	■	■									■		■		■			■		■			■			■			
		세륜기 설치/해체		■																																				
석면해체	58-7,120-20	석면해체제거	석면해체물질 함유시					■	■																															
연결통로 해체	브릿지	브릿지 철거공사																				■																		
철거공사	서소문동58-7번지	내부수장재 철거									■	■	■	■	■																									
		잭서포트 설치/해체														■	■	■	■	■	■		■		■		■			■		■			■			■			
		지상층 철거																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	서소문동120-20번지	내부수장재 철거									■	■	■	■	■																									
		잭서포트 설치/해체														■	■	■	■	■	■		■		■		■			■		■			■			■			
		지상층 철거																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
폐기물 반출	철거대상건물	폐콘/혼폐																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
투입인원		관리	4명/1일	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	720
		직영	4명/1일	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	720
		철거공	10명/1일												50	50	50	50	50																					250
		기공	10명/1일,4명/1일														50	50	50	50	50		20			20			20			20			20			20		370
		살수공	6명/1일							30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	900
		신호수	4명/1일							20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	600
		비계	20명/1일, 6명/1일							100	100	100	100	100						30			30			30			30			30			30			30		710
투입장비		굴삭기 1.0M3	2대/1일												10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	250
		굴삭기 0.6M3	4대/1일												20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	440
		굴삭기 0.35M3	4대/1일												20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	500
		살수차	1대/1일												5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	125